

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแล ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

#### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าลี่ (ซอย ๙)	๒๘๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกลาง (ซอย ๑,๒)	๓๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพนบก (ซอย ๒)	๓๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านช่องไก่อ (เส้นทางลัดช่องไก่อ - โนนนามแท่ง)	๒๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคุยลุมพุก (ซอย ๒ บ้านนายวิทยา อินทภาค - สามแยกป่าช้า)	๒๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทัน (ทางเชื่อมโพนทัน - โพนสว่าง)	๑๐๕,๖๐๐		√		-	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบัว (ซอย ๒)	๒๒๕,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๘.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกุง (เส้นทางหนองจิก-ป่าช้าหนองกุง)	๑๘๓,๐๐๐		√		-	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกง(เส้นทางซอยต้น - บ้านนายคำแหง)	๙๙,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำเสน (ซอยข้างวัด คำเสนฯ)	๑๙๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำไ้ (เส้นทางบ้านนายสี สารธนา)	๓๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายทอง (เส้นทางบ้าน นางประนอม เหมะรุรินทร์)	๘๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายทอง (เส้นทางบ้าน นายโสภณ บุญอกัย)	๘๓,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพเงิน (ซอย๕)	๒๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพสว่าง (ซอย ๑)	๑๗๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านโพบุญ (เส้นทางห้วย โปร่ง-บ้านนายมนตรี สมค่อง)	๒๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านตาดสำราญ (เส้นทางกลางบ้าน)	๓๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๑๗.....โครงการ							

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๑ บ้านท่าลี่ (ซอยบ้านท่าลี่ - ดอนกลาง)	๔๗๘,๐๐๐	√			๔๗,๕๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการขยายไหล่ถนน หมู่ที่ ๔ บ้านชุมช้าง (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน - สีแยก)	๑๑๗,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านช่องไก่อ	๑๕๕,๐๐๐					กองช่าง	
๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนหนามแท่ง (บ้านนางสมควร - ตาลเอี้ยน)	๒๐๐,๐๐๐	√			๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนหนามแท่ง (เส้นทางโนนหนามแท่ง-ห้วยก้านเหลือง)	๕๓,๐๐๐	√			๓๘,๐๐๐	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคุยมุมพุก (ซอย ศพด.)	๒๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทัน (ซอย ๒)	๙๘,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๘.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านบัว (สามแยกป่าช้าบ้านบัว - แยกทรายทองหนองจอก)	๖๐,๐๐๐	√			๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านบัว (สามแยกป่าช้าบ้านบัว - นาสมบุญ)	๑๒๐,๐๐๐	√			๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกุง (เส้นทางซอยตัน - บ้านนายคำแหง)	๑๔๕,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำไล้ (บ้านดาชาติ - สีแยกบ้านนางบุญสม โพธิ์สิงห์)	๑๓๗,๐๐๐	√			๑๓๓,๘๐๐	กองช่าง	
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านเอราวัณ (ทางเข้าป่าช้า)	๑๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายทอง (ซอยหน้าบ้านนายจำรอง จันทร์ดี)	๑๓๖,๐๐๐	√			๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายทอง (เส้นทางไปศพด.)	๑๑๕,๐๐๐	√			๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายทอง (เส้นทางห้วยทรายคำ-เส้นทางไปหนองหลวง)	๑๔๐,๐๐๐	√			๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนเงิน (เส้นทางป่าช้าโพนเงิน)	๑,๕๕๗,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพนสว่าง (ซอย ๑)	๑๙๘,๐๐๐		√		-	กองช่าง	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (จ่ายขาดเงินสะสม) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนสง่า (ซอยข้างวัดศรีบุญเรือง - ซอย ๗)	๓๘๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนสง่า (เส้นทางบ้านนางสมบุรณ์ ศิลาคม)	๑๙๘,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๙ บ้านตาดสำราญ (เส้นทางห้วยตาด-เส้นทางระหว่างบ้านผือนาหนึ่ง)	๔๓,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๒๑.....โครงการ							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  
แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๑.....โครงการ							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การจัดการและสนับสนุนการศึกษา  
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๗๕,๕๒๐	✓			๗๗๐,๒๒๐	กองการศึกษาฯ	
๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๘๖๘,๕๐๐	✓			๑,๓๒๔,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต อบต.ชุมช้าง	๑,๕๓๐,๘๘๐	✓			๒๗๒,๙๙๗	กองการศึกษาฯ	
	รวม.....๔.....โครงการ							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานแข่งเรือประเพณีประจำปี	๕๐,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี	๕๐,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๓.	โครงการส่งเสริมประชาชนชาวบ้านผู้ที่มีความรู้ความสามารถในภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๔.	โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมนำสุข	๕๐,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๕.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ชัย	๑๐,๐๐๐		✓		-	กองการศึกษาฯ	
๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	✓			๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม.....๖.....โครงการ							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
 ๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	๒๕๐,๐๐๐	√			๘๖,๓๗๕	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	√			๒๘,๖๓๒	กองการศึกษาฯ	
๓.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ชุมช้าง	๒๘๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๓.....โครงการ							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุข  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  
 ๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและยากไร้	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้าบ้านชุมช้าง-เอราวัณ หมู่ที่ ๔และ๑๓	๙๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านโนนหนามแท่ง,บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖,๑๗	๕๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๔.....โครงการ							

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ถ่ายโอนเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านหนองกง หมู่ที่ ๑๐	๘๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านโพนทัน-โพนสว่าง หมู่ที่ ๘ และ ๑๖	๘๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุข  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ การสาธารณสุข  
 ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙ ตำบลชุมช้าง	๓๘๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง	๔๓๒,๐๐๐	√			๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่ออุบัติใหม่	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๕.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๖.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๗.	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลชุมช้าง	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๗.....โครงการ							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	√			๑๘,๔๔๕	สำนักปลัด	
	รวม.....๒.....โครงการ							

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ถ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑-๑๙ และจุดพื้นที่เสี่ยง	๓๗๐,๐๐๐	√			๓๓๐,๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลชุมช้าง	๔๙๓,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลชุมช้าง	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๑.....โครงการ							



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	√			๘,๓๕๐	สำนักปลัด	
๒.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำหรับบริการประชาชน

๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	อุดหนุนเทศบาลโพธิ์สัย	๒๕,๐๐๐		√		-	ทต.โพธิ์สัย	
๓.	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐		√		-	กองคลัง	
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐		√		-	กองคลัง	
	รวม.....๔.....โครงการ							

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๓.....โครงการ							

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๕,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	เก้าอี้โอนกประสงค์	๑๕,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๓.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๘,๐๐๐		√		-	กองการศึกษาฯ	
๔.	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๑.๕ เมตร	๑๔,๐๐๐		√		-	กองการศึกษาฯ	
๕.	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน ๔ ชั้น	๑๒,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๖.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๖.....โครงการ							

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ตู้คอนโทรล	๑๒๐,๐๐๐		✓		-	กองช่าง	
๒.	ซิปเมอร์ส	๑๑๐,๐๐๐	✓			๑๘,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๖. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย)	๑,๒๒๐,๐๐๐		✓		-	สำนักปลัด	
๒.	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	✓			๗๗๗,๗๐๐	กองช่าง	
	รวม.....๒.....โครงการ							